VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITÀ ISTANTANEA

In data 18/04/2023 in località S.S. 47 al Km 81+954 con direzione Trento, nel comune di Grigno, il sottoscritto Marighetti Davide, in servizio presso il Comando in intestazione, ha effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo Autosc@n Speed contraddistinto dal numero di matricola 2022.0038, Decreto Approvazione Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n°356 del 18.08.2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n. L595_2023_ACCR_VX del 18/04/2023 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 5, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 14:25 e di averle terminate alle ore 14:32 ;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n.27 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 5,

DÀ ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:
- È montato ed installato in modalità fissa;
- ha attribuito la misura effettuata a n.27 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n.27 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ha riconosciuto correttamente le targhe di n.27 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017

ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 28/04/2023

CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO – SEDE BORGO VALSUGANA – PROVINCIA AUT. DI TRENTO – POLIZIA MUNICIPALE

Il verbalizzante
Davide Marighetti

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.